



深圳市车安科技发展有限公司

设备调试开通自查表

QR-09-46 A/3

项目名称			项目地点		
联系人			联系电话		
项目简介					
停车场系统					是否符合规范
1	图纸	项目现场是否按图纸施工			口是 口否
2	线材	电源线: RVV3*1.0mm ² (国标)			
		通讯线: 超五类网线或者 6 类网线			口是 口否
		地感线: FVN-450/750V-1.0mm ² (国标, 尼龙护套线 1 平方)			口是 口否
3	宽带网络	宽带速率: 不低于 20M (上下行速率均需 20M 以上)			口是 口否
		路由器性能: 室内使用须使用企业级路由器 (非家用路由器), 室外使用须工业级路由器。			口是 口否
		宽带使用环境: 车场系统专网专用, 不能与办公内部网或监控网络混用。			口是 口否
4	设备安装	识别车道: 车道宽度不大于 3.5 米, 通道方向与车头角度不大于 15° (车道尽量选择直道, 弯道尽量平滑)			口是 口否
		设备定位: 道闸与车牌识别相机距离不大于 50CM (相机必须安装在道闸前面); 无人值守设备与道闸距离 2.8 米~3.5 米 (无人值守设备安装在道闸前面); 车牌识别相机与触发地感 (车牌识别框) 的距离 3.5 米~4 米;			口是 口否
		布管布线: 强、弱电分开不共用同一线管, 线材中间无接头			口是 口否
		设备电源和机箱均有效接地			口是 口否
5	地感线圈	地感线圈环境要求: 线圈应避开地面井盖、排水沟铁盖、钢铁网等金属物 50CM 以上, 避开强电电缆沟 100CM 以上。			口是 口否
		线圈路面要求: 水泥路面与沥青路面平整、表面无裂痕; 地砖类与大理石路面不能直接进行切割, 必须先挖开对地面进行硬化后再切割埋设; 线圈回填必须先清理切缝内杂物并吹干, 再使用沥青或环氧树脂回填。			口是 口否
		线圈切割工艺要求: 切槽宽度为 0.5CM、深度 5CM; 机箱内地感线圈冗余馈线长度不超过 10CM; 冗余馈线双绞编数为 30CM 长度 10 编。			口是 口否
		电感量测量值必须在 100~300 μH, 跳变范围在 ±5 μH 之内。(未符合要求有砸车风险)			口是 口否
门禁系统					已完成
1	门禁、门禁读头、电锁、门禁电源已经安装到图纸指定位置。				口是 口否
2	门禁与读头、电锁、转换器、电脑之间已经布置好相应线材。				口是 口否
3	电脑、交换机、通讯转换器已确认配置到位。				口是 口否
4	调试用到的测试卡已经具备。				口是 口否
5	市电已经接到需要用的设备中。				口是 口否
6	设备已经接地				口是 口否
7	使用线材 (电源线/通讯线/信号线) 符合公司规范要求 (选用标准见产品施工手册/施工总规范/第 1.7 线材选用规范)				是否符合规范: 口是 口否
8	测量电压	测量值(必填): _____ V	标准值: 220V(±10%)	是否符合规范: 口是 口否	

人行通道闸系统				已完成
1	人行通道闸已经安装到 图纸 指定位置。			口是 口否
2	人行通道闸、转换器、电脑之间已经布置好相应线材。			口是 口否
3	电脑、交换机、通讯转换器已确认配置到位。			口是 口否
4	调试用到的测试卡已经具备。			口是 口否
5	市电已经接到需要用的设备中。			口是 口否
6	设备已经接地			口是 口否
7	使用线材（电源线/通讯线/信号线）符合公司规范要求（选用标准见产品施工手册/施工总规范/第 1.7 线材选用规范）			是否符合规范： 口是 口否
8	测量电压	测量值(必填): _____V	标准值: 220V(±10%)	是否符合规范： 口是 口否
车位引导系统				完成
1	节点控制器已经安装到 图纸 指定位置。			口是 口否
2	桥架和探测器、LED 车位引导屏、LED 满位屏已经安装到图纸指定位置。			口是 口否
3	节点控制器到各探测器的通讯线、电源线已经安装到位。			口是 口否
4	节点控制器到中央控制器的通讯线已经安装到位。			口是 口否
5	市电已经接到需要用的设备中。			口是 口否
6	桥架之间已采用连接片连接和螺丝固定，并已使用专用接地导线连接			口是 口否
7	设备已经接地			口是 口否
8	使用桥架和线材（电源线/通讯线/信号线）符合公司规范要求			是否符合规范： 口是 口否
9	测量电压	测量值(必填): _____V	标准值: 220V(±10%)	是否符合规范： 口是 口否
电梯控制系统				完成
1	电梯控制器已经安装到 图纸 指定位置。			口是 口否
2	电梯控制器、转换器、电脑之间已经布置好相应线材。			口是 口否
3	电脑、交换机、通讯转换器已确认配置到位。			口是 口否
4	调试用到的测试卡已经具备。			口是 口否
5	市电已经接到需要用的设备中。			口是 口否
6	设备已经接地			口是 口否
7	使用线材（电源线/通讯线/信号线）符合公司规范要求（选用标准见产品施工手册/施工总规范/第 1.7 线材选用规范）			是否符合规范： 口是 口否
8	测量电压	测量值(必填): _____V	标准值: 220V(±10%)	是否符合规范： 口是 口否
其他情况说明：				
建设单位确认： 我公司确认上述工作均已完成，具备系统开通调试条件，请厂家委派技术人员前来指导系统开通调试工作，如上述情况不属实，我公司承担技术工程师本地出差全部差旅费。 建设单位： 代 表： 日 期：				

