



停车场系统—施工安装确认单

QI-09-12-04 A/0

项目名称		项目地点	
联系人		联系电话	
备注信息			
检测项			是否符合规范
1	线材	电源线: RVV3*1.0mm ² (国标)	☐ 是 ☐ 否
		通讯线: 超五类网线或者 6 类网线	☐ 是 ☐ 否
		地感线: FVN-450/750V-1.0mm ² (国标, 尼龙护套线 1 平方)	☐ 是 ☐ 否
2	宽带网络	宽带速率: 不低于 20M (上下行速率均需 20M 以上)	☐ 是 ☐ 否
		路由器性能: 室内使用须使用企业级路由器 (非家用路由器), 室外使用须工业级路由器。	☐ 是 ☐ 否
		宽带使用环境: 车场系统专网专用, 不能与办公内部网或监控网络混用。	☐ 是 ☐ 否
3	设备安装	识别车道: 车道宽度不大于 3.5 米, 通道方向与车头角度不大于 15° (车道尽量选择直道, 弯道尽量平滑)	☐ 是 ☐ 否
		设备定位: 道闸与车牌识别相机距离不大于 50CM (相机必须安装在道闸前面); 无人值守设备与道闸距离 2.8 米~3.5 米 (无人值守设备安装在道闸前面); 车牌识别相机与触发地感 (车牌识别框) 的距离 3.5 米~4 米;	☐ 是 ☐ 否
		布管布线: 强、弱电分开不共用同一线管, 线材中间无接头	☐ 是 ☐ 否
		设备电源和机箱均有效接地	☐ 是 ☐ 否
4	地感线圈	地感线圈环境要求: 线圈应避开地面井盖、排水沟铁盖、钢铁网等金属物 50CM 以上, 避开强电电缆沟 100CM 以上。	☐ 是 ☐ 否
		线圈路面要求: 水泥路面与沥青路面平整、表面无裂痕; 地砖类与大理石路面不能直接进行切割, 必须先挖开对地面进行硬化后再切割埋设; 线圈回填必须先清理切缝内杂物并吹干, 再使用沥青或环氧树脂回填。	☐ 是 ☐ 否
		线圈切割工艺要求: 切槽宽度为 0.5CM、深度 5CM; 机箱内地感线圈冗余馈线长度不超过 10CM; 冗余馈线双绞编数为 30CM 长度 10 编。	☐ 是 ☐ 否
		电感量测量值必须在 100~300 μH, 跳变范围在 ±5 μH 之内。(未符合要求有砸车风险)	☐ 是 ☐ 否
检验结论: (检测结论如不符合规范要求, 合约方必须进行整改, 未按要求整改, 厂家技术工程师有权拒绝配合调试) ☐ 检验不合格, 请按规范要求整改 ☐ 检验合格 整改项: 1、 2、 3、 技术工程师 (签名): 日 期:			

注: 检验人员必须如实检验, 若弄虚作假, 停发所有绩效奖金三个月, 并按公司《奖惩管理制度》计大过一次。